

## Инвестиционная программа реализуется в плановых параметрах

13.07.2015

Сегодня в Информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя Департамента строительства г. Москвы Андрея Бочкарева на тему «О ходе реализации адресной инвестиционной программы в 2015 году». «Полугодие в целом выполняется в плановых параметрах», — начал свое сообщение Андрей Бочкарев, добавив, что общая сумма этой адресной инвестиционной программы (АИП) превышает 320 млрд руб. Традиционно две трети из них — это инвестиции, связанные с объектами транспортной инфраструктуры — улично-дорожная сеть и строительство метрополитена. Не менее трети АИП, тоже колоссальные средства — почти 100 млрд руб., город направляет на развитие объектов гражданского назначения, социальные сферы. Те самые сферы, которые находятся под особым вниманием руководства города, на которые делает акцент и департамент строительства и подведомственные организации, занимающиеся строительством школ, детсадов, больниц, объектов культуры, жилых домов.

С начала года, по информации Бочкарева, за счет средств городского бюджета уже сдано 25 жилых домов. Площадь введенного в строй жилья составила 247 тыс. кв. м (в прошлом году было 120 тыс. кв. м). Всего в 2015 году предстоит ввести 611 тыс. кв. м. — это 67 жилых домов.

Кроме того за первое полугодие сданы 4 детских сада на 820 мест, 2 школы на 1025 мест и 4 блока начальных классов на 950 мест.

Из пятиэтажных домов, подлежащих сносу, демонтированы 37.

Большой объем работ ведется по объектам дорожного строительства. Поэтапно вводятся разные элементы крупных объектов: уже начали введение развязки Ленинского проспекта и МКАДа, завершаются в этом году работы на пересечении Каширского шоссе с МКАДом, разворачиваются работы на пересечении профсоюзной улицы и московской кольцевой. Активно движутся работы на Калужском шоссе в направлении Троицка и так далее. Все, что планировалось с 2011 года сейчас уже завершено.

Колоссальным был назван объем работ на строительстве метрополитена. Последние пусконаладочные работы ведутся на станции «Котельники», в такой же стадии станции «Саларьево» и «Румянцево». Близятся к завершению работы на Люблинско-Дмитровской линии и ряде других участках.

В общей сложности, по оценке Бочкарева, АИП освоена на 30%, что является стандартным, плановым условием.

Также докладчик отметил, что в ходе проводимых закупочных процедур по объектам АИП удалось сэкономить более 1 млрд руб. бюджетных средств.

Далее руководитель столичного департамента строительства ответил на вопросы представителей СМИ. В том числе и на вопрос о влиянии колебания валютного рынка, подчеркнув, что на ходе реализации АИП это никак не отразилось. Строительные материалы приобретались исключительно российского производства. И только для объектов культуры, здравоохранения, образования частично закупалось импортное оборудование, невыпускаемое отечественными производителями, а это не слишком большая величина.

---

Адрес страницы: <http://sokolinka.mos.ru/presscenter/news/detail/2004089.html>

---

[Управа района Соколиная гора города Москвы](#)